

SARL H.E.B BATIMENT

71, rue du Général Leclerc

93110 ROSNY SOUS BOIS

Tél : 06.16.65.41.41 - Fax : - email : h.e.b.batiment@gmail.com

Facture

Editée à ROSNY SOUS BOIS, le 04 février 2016

Référence : 00000064

Conçue le : jeudi 04 février 2016

Chantier

33 rue des Perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

Objet :

SCI REVELLAT PERROQUETS

33 rue des Perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

TRAVAUX DE MACONNERIE CHAMBRE N°2 RDC + LOCAL JACUZZI

Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.	TVA
<u>DESIGNATION :</u>					
* Dépose de l'ensemble du lambris					
* Démolition du mur en parpaings sur +/- 7,00m² (séparation jacuzzi/chambre)					
* Démolition du dallage carrelé sur +/- 3,00m² (jacuzzi)					
* Réalisation d'une fouille 0,50 x 0,50 x 0,50 profondeur					
* Fourniture et pose d'une poutre métallique H.E.B. 160 sur 3,00ml - scellement mur façade					
* Fourniture et pose d'un poteau métallique H.E.B. 160 - assemblage poutre + poteau par boulonnages					
* Coulage au béton de la fouille, fondation poteau					
* Evacuation des gravats et déchets		4 000,00	1,00	4 000,00	2
<u>TRAVAUX PLOMBERIE</u>					
* Dépose canalisation fonte					
* Dépose canalisation PVC (baignoire + lavabo)					
* Fourniture et pose canalisation en PVC diamètre 50 avec té de visite, connexion sur l'existant (baignoire, lavabo) en PVC diamètre 40/32					

Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.	TVA
* Dépose du radiateur chambre n° 2		200,00	1,00	200,00	2
<u>DALLAGE BETON</u>					
* Fourniture et pose de plaque polystyrène classe 1 sur +/- 3m²					
* Fourniture et mise en oeuvre dallage béton avec armature métallique sur +/- 3m² x 0,12cm épaisseur					
* Dépose du parquet existant chambre n° 2 sur +/- 8m²					
* Evacuation des déchets aux décharges publiques					
* Fourniture et mise en oeuvre d'un réagréage auto-nivelant sur +/- 12m²		900,00	1,00	900,00	2
<u>PORTE FENETRE</u>					
* Dépose fenêtre + grille de défense					
* Dépose doublage existant					
* Sciage au diamant de la maçonnerie en parties haute et basse + démolition					
* Fourniture et pose d'un linteau métallique H.E.B. 110 - ancrage dans maçonnerie et scellement au mortier					
* Fourniture et mise en oeuvre d'un seuil de porte en béton, finition fin lissé					
* Fourniture et pose d'une porte fenêtre en PVC 2,05m haut x 1,00m larg., deux vantaux de couleur blanc					
* Ravalement de ciment des tableaux + retombée de linteau					
* Fourniture et pose de volet en bois sapin 2,09m haut x 0.99 larg.					
* Evacuation des gravats aux décharges publiques		3 740,00	1,00	3 740,00	2
<u>DOUBLAGE</u>					
* Fourniture et pose d'un doublage demi stil avec isolant laine de roche sur +/- 14m²					
* Fourniture et pose d'une trappe de visite					
* Fourniture et pose de bandes à joint + enduit					
* Fourniture et pose d'un faux plafond en BA13 sur +/- 4m² avec isolant laine de roche					
* Réalisation bandes à joint + enduit					

Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.	TVA
* Condamnation ouverture (porte jacuzzi) par doublage en placostille + Isolant laine de roche					
* Bandes à joint + enduit					
* Fourniture et application une couche de peinture primaire					
* Application de deux couches de peinture satinée de couleur blanc					
* Pose du lino au sol sur +/- 12,00m², fourni par le client					
* Fourniture et pose des plinthes en bois, de couleur blanc		3 400,00	1,00	3 400,00	2
Nettoyage des lieux, replis du chantier					

Total H.T.	12 240,00
TVA 2 : 10,00 %	1 224,00
Total T.T.C.	13 464,00
Acompte du 04/02/2016	4 000,00
Acompte(s) perçu(s)	4 000,00
Net à payer (Euro)	9 464,00

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 0 %.

Règlement :	
Comptant	: 9 464,00