

SARL H.E.B BATIMENT

71, rue du Général Leclerc

93110 ROSNY SOUS BOIS

Tél : 06.16.65.41.41 - Fax : - email : h.e.b.batiment@gmail.com

Facture

Editée à ROSNY SOUS BOIS, le 20 juillet 2016

Référence : 00000084**Conçue le** : mercredi 20 juillet 2016**Chantier**

33 rue des Perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

Objet :

REFECTION DU MUR EN PIERRE + REPRISE PLANCHER BAS REZ-DE-CHAUSSEE (SELON L'ETUDE ET PLAN N°15.51 B.E.T. FLORENTIN GAMONAL)

Mr SCI REVELLAT PERROQUETS

33 rue des Perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.	TVA
<p><u>1 ENSEMBLE</u></p> <p><u>DESIGNATION :</u></p> <p>* Dépose des croix de Saint André + armature RDC + 1er étage</p> <p>* Etaillage du plafond</p> <p>* Dépose du placard + cache radiateur en partie basse</p> <p>* Dépose du radiateur</p> <p>* Dépose du doublage existant sur +/- 17,00m²</p> <p>* Dépose des deux fenêtres existantes</p> <p>* Dépose du cablage électrique (prises + interrupteurs)</p> <p>* Dépose des parquets existants sur +/- 14,00m²</p> <p>* Evacuation des déchets aux décharges publiques</p> <p>* Démolition du mur porteur en pierre en passe alternée sur +/- 22,00m²</p> <p>* Démolition de la fondation existante en passe alternée sur +/- 8,50ml</p> <p>* Terrassement d'une fouille en tranchée sur +/- 8,50ml x 0,74m profondeur x 0,70m larg.</p>					

Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.	TVA
<p>* Evacuation des gravats et terre aux décharges publiques</p> <p><u>FONDATION :</u></p> <p>* Fourniture et mise en oeuvre d'une armature métallique sur +/- 8,50ml en fond de fouille (semelle) en passe alternée</p> <p>* Fourniture et mise en oeuvre d'armatures métalliques pour élévation des fondations sur +/- 8,50ml en passe alternée</p> <p>* Coulage de l'ensemble des fondations au béton vibré par aiguille vibrante en passe alternée</p> <p><u>MUR BLOC A BANCHEE 20 X 20 X 50</u></p> <p>* Fourniture et pose d'un mur en bloc à banchée 20 x 20 x 50 sur +/- 8,50ml x +/- 2,40 m hauteur</p> <p>* Fourniture et pose d'un ferrailage ø 8 tor tous les 25cm verticalement et un ferrailage horizontal de tor ø 8 tous les 20 cm</p> <p>* Scellement à la résine d'acier tor ø 8 dans plancher supérieur béton</p> <p>* Fourniture d'armature acier tor renfort reprise tête de mur en pierre</p> <p>* Fourniture d'armature acier tor poteau d'angle</p> <p>* Coulage du mur bloc à banchée au béton vibré (l'ensemble de l'exécution réalisé en passe alternée)</p> <p>* Fourniture et pose d'un linteau préfa pour porte fenêtre</p> <p>* Réalisation d'une arase en béton en partie supérieure du mur en bloc à banchée (blocage étage 1er étage)</p> <p>* Fourniture et pose d'un appui de fenêtre en béton préfabriqué sur +/- 1,30m</p> <p><u>DALLAGE CHAMBRE</u></p> <p>* Démolition du dallage existant sur +/- 14,00m²</p> <p>* Terrassement du fond de forme sur +/- 16cm épaisseur</p> <p>* Terrassement de deux puits 0,70ml x 0,70m larg. x</p>					

Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.	TVA
<p>0,70m profondeur</p> <ul style="list-style-type: none"> * Evacuation des gravats et terre aux décharges publiques * Fourniture et pose de quatre acier tor \varnothing 10 espacés de 20 cm sur puits sur +/- 4,10ml * Coulage au béton des deux puits * Fourniture et pose de polyane sur fond de forme (sauf puits et poutre) * Fourniture et pose de plaques polystyrène de 10cm épaisseur sur fond de forme (sauf puits et poutre) * Fourniture et pose d'acier tor \varnothing 8 tous les 25cm scellement à la résine (liaison mur bloc à banchée, dallage béton) * Fourniture et pose d'un treillis soudé "type ST 25" * Fourniture et coulage du dallage en béton dosage 300kg/m³ sur 0,16cm épaisseur * Fourniture et mise en oeuvre d'un réagrèage auto-nivelant sur l'ensemble du dallage 					
<p><u>FENETRE ET PORTE FENETRE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Fourniture et pose d'une baie coulissante double vitrage en alu blanc 1,25ml x 1,13m hauteur avec volet roulant électrique + télécommande * Fourniture et pose d'une porte fenêtre en PVC blanc 2,05 x 1,00m larg. avec seuil de porte en béton finition lissé fin de ciment * Fourniture et pose de volet bois (sapin) 					
<p><u>DOUBLAGE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Fourniture et pose d'un doublage "type demi stil" avec isolant laine de verre sur +/- 17m² * Fourniture et pose de trois pots pour prise * Fourniture et pose de bandes à joints + enduit + ponçage * Fourniture et application d'une couche de peinture primaire * Fourniture et application de deux couches de peinture satinée de couleur blanc * Enduit du plafond + ponçage 					

Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.	TVA
* Application de deux couches de peinture blanc satiné * Fourniture et pose des plinthes couleur blanc <u>RAVALEMENT EXTERIEUR</u> * Fourniture et mise en oeuvre d'un ravalement de ciment sur l'ensemble du mur bloc à banchée, avec tableau + retombée de linteau - Finition taloché <u>ASSAINISSEMENT</u> * Réalisation d'une fouille en tranchée sur +/- 9,00ml à la pelle mécanique * Démolition du regard existant angle propriété * Fourniture et pose deux canalisations, eaux usées et eaux pluviales, sur +/- 9,00ml avec pente appropriée (PVC assainissement) ø 125 * Démolition du regard fontaine * Connexion des eaux pluviales * Connexion des eaux usées * Réalisation de deux regards de visite avec tampon fonte hydraulique (anti-odeurs) * Réfection en maçonnerie du regard devanture propriété * Fourniture et pose d'un tampon fonte hydraulique * Remblayage de la tranchée avec la terre du site + compactage * Evacuation des excédents, nettoyage des lieux, replis du chantier					
		35 000,00	1,00	35 000,00	2
<u>SUPPLEMENT TRAVAUX</u> <u>* Réfection chambre RDC mur papier peint :</u> - Dépose papier peint existant + enduit de rebouchage + enduit fin + impression peinture + deux couches de peinture satinée blanc		580,00	1,00	580,00	2
<u>* Electricité :</u> - Fourniture et pose prise avec terre + interrupteur prise commandée prise télé + cablage + disjoncteur		548,00	1,00	548,00	2
<u>* Terre végétale :</u>					

Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.	TVA
- Fourniture et mise en oeuvre de 14,00m3 de terre végétale + nivellement de végétal + passage du rouleau pour damer la terre					
- Ensemencement du gazon, passage du rouleau (le gazon est fourni par le client)		3 000,00	1,00	3 000,00	2
<u>* Réfection plafond premier étage chambre n°1</u>					
- Fourniture et pose d'un faux plafond en plaques de plâtre BA13 monté sur rail avec tige filetée					
- Fourniture et pose des bandes à joints + enduits					
- Impression peinture + deux couches de peinture satinée blanc		1 000,00	1,00	1 000,00	2
<u>* Réfection pafond premier étage chambre n°2</u>					
- Fourniture et pose d'un faux plafond en plaques de plâtre BA13 monté sur rail avec tige filetée					
- Fourniture et pose des bandes à joints + enduits					
- Impression peinture + deux couches de peinture satinée blanc		1 000,00	1,00	1 000,00	2
<u>* Chauffage</u>					
- Création d'un départ/retour chauffage					
- Fourniture et pose de deux robinets thermostatiques					
- Fourniture et pose de T de réglage (retour chauffage)		480,00	1,00	480,00	2

Total H.T.	41 608,00
TVA₂ : 10,00 %	4 160,80
Total T.T.C.	45 768,80
Acompte du 01/07/2016	26 946,00
Acompte(s) perçu(s)	26 946,00
Net à payer (Euro)	18 822,80

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

Taux de pénalité de retard : 0 %.

chèques 18600 € N° 8302422
3822,80 N° 830423

Règlement :	
Comptant <i>chèques</i>	: 18 822,80